

проверки исполнения мероприятий по Концессионному соглашению от 19.06.2023г. №1

г. Кыштым

" 01 " февраля 2024г.

Муниципальное образование «Кыштымский городской округ», от имени которого выступает Администрация Кыштымского городского округа, в лице Главы Кыштымского городского округа Шеболаевой Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Концедент", составил настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионным соглашением от 19.06.2023г. №1 Акционерное общество «Челябкоммунэнерго», именуемое в дальнейшем "Концессионер", должен выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок завершения реконструкции	Стоимость (руб. без НДС)	Стоимость (руб. с НДС)
Реконструкция котельной г. Кыштым, котельная по ул. Ленина, 44а				
1	Реконструкция кабинетов и подсобных помещений	январь 2024г	2 239 641,67	2 687 570,00
	1 этаж			
	2 и 3 этажи			
2	Реконструкция отмостки здания котельной	январь 2024г	536 858,33	644 230,00
3	Реконструкция крыши здания котельной	январь 2024г	2 720 783,33	3 264 940,00
4	Реконструкция котлового оборудования. (Капитальный ремонт котла №1 с экономайзером и перевод в водогрейный режим)	январь 2024г	11 950 416,67	14 340 500,00
5	Реконструкция насосного оборудования системы наружного контура отопления (Замена сетевых насосов №5 ЦН-360 – 3 шт.)	январь 2024г	6 638 616,67	7 966 340,00
6	Реконструкция насосного оборудования системы подпитки (Замена подпиточных насосов – 2 шт.)	январь 2024г	929 091,67	1 114 910,00
7	(Реконструкция системы химводоподготовки)	январь 2024г	2 400 000,00	2 880 000,00
8	Реконструкция системы пожарной сигнализации. (Проектирование и монтаж пожарной сигнализации котельной)	январь 2024г	305 425,00	366 510,00
9	Проектирование системы антитеррора (периметр ограждения, освещение, сигнализация и видеонаблюдение)	январь 2024г	4 851 275,00	5 821 530,00
10	Реконструкция дымовой трубы котельной №1	январь 2024г	2 000 000,00	2 400 000,00
Итого по реконструкции котельной			36 654 683,34	43 985 620,00
Реконструкция участков сетей теплоснабжения г. Кыштым, котельная по ул. Ленина, 44а				
1	Реконструкция тепловой сети от НВ-28-5 до ТК-28-7, ввод в здание МУСО ЦПД «Горизонт» по улице Энгельса, №4 г. Кыштым Челябинской области от котельной №1 (ул. Ленина, 44а)	январь 2024г	592 491,67	710 990,00
2	Реконструкция тепловой сети от ТК-15(ул. Соц. Штурм) до ТК-15-2, от ТК-15-2 до ТК-15-3, от ТК-15-3 до ТК-15-4 (ул. Ю. Ичевой, № 175).	январь 2024г	11 594 258,33	13 913 110,00
3	Реконструкция тепловой сети от НВ-5 (ул. Челюскинцев, №53) до ТК-5-1 от ТК-5-1 до ТК-5-2, от ТК-5-2 до ТК-5-2а, от ТК-5-2а до ТК-5-3, от ТК-5-3 до ТК-5-4 и ввод в МОУ СОШ №13, ввода в жилые дома №№ 53,55 по ул. Челюскинцев.	январь 2024г	21 468 075,00	25 761 690,00
4	Реконструкция участка трубопровод 2d350мм от ТК17 (ул. Свердлова, 115) до ТК-19 (ул. Ленина, 18). Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от ТК-19(ул. Свердлова, 98) до ТК-21 по ул. Горелова.	январь 2024г	12 933 808,33	15 520 570,00
5	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-21 (ул. Горелова) до ТК-23 (ул. Ленина).	январь 2024г	8 266 833,33	9 920 200,00
6	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК -23 (ул. Ленина) до ТК-28(ул. Фрунзе).	январь 2024г	15 279 208,33	18 335 050,00








7	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода на 2d150мм от ТК 21(ул.Горелова,3) до МДОУ №18 по ул. Горелова.	январь 2024г	5 214 133,33	6 256 960,00
8	Реконструкция тепловых сетей d133мм от НВ-7Б (ул.Демина,12) до домов № 2,4 по ул. Демина.	январь 2024г	5 202 316,67	6 242 780,00
9	Реконструкция тепловой сети от ТК-4-7 до ТК-4-7-6 и замена вводов в жилые дома № 30,32,34,36,36а,38 по ул. Ленина.	январь 2024г	8 863 733,33	10 636 480,00
10	Реконструкция тепловой сети от ТК-21-3 до ТК-21-4 и замена ввода в «СПО КРМТ» по ул.Ленина,13.	январь 2024г	3 708 458,33	4 450 150,00
11	Реконструкция тепловой сети от ТК-4-8 до ТК-4-8-7 и замена вводов в жилые дома № 49,47,45,43 по ул. Ленина, по ул. К Либкнехта,107.	январь 2024г	10 154 466,67	12 185 360,00
12	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-5-16 (ул. К. Либкнехта) до ТК-5-18 (ул. К. Либкнехта).	январь 2024г	4 529 966,67	5 435 960,00
13	Реконструкция трубопровода тепловой сети Ду426 мм – 104,0 м в помещении котельной;	январь 2024г	7 647 225,00	9 176 670,00
14	Реконструкция трубопровода от ТК-8 до ТК-10А	январь 2024г	23 339 508,33	28 007 410,00
Итого по реконструкции участков сетей теплоснабжения			138 794 483,32	166 553 380,00
ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ и СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ			175 449 166,66	210 539 000,00

2. По состоянию на 31.01.2024г. не выполнены следующие мероприятия или выполнены не в полном объеме. Перечень невыполненных Концессионером работ:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок завершения реконструкции	Стоимость (руб. без НДС)	Стоимость (руб. с НДС)
Реконструкция котельной г. Кыштым, котельная по ул. Ленина, 44а				
1	Реконструкция кабинетов и подсобных помещений	январь 2024г	2 239 641,67	2 687 570,00
	1 этаж			
	2 и 3 этажи			
2	Реконструкция отмостки здания котельной	январь 2024г	536 858,33	644 230,00
3	Реконструкция крыши здания котельной	январь 2024г	2 720 783,33	3 264 940,00
4	Реконструкция котлового оборудования. (Капитальный ремонт котла №1 с экономайзером и перевод в водогрейный режим)	январь 2024г	11 950 416,67	14 340 500,00
5	Реконструкция насосного оборудования системы наружного контура отопления (Замена сетевых насосов №5 ЦН-360 – 3 шт.)	январь 2024г	6 638 616,67	7 966 340,00
6	Реконструкция насосного оборудования системы подпитки (Замена подпиточных насосов – 2 шт.)	январь 2024г	929 091,67	1 114 910,00
7	(Реконструкция системы химводоподготовки)	январь 2024г	2 400 000,00	2 880 000,00
8	Реконструкция системы пожарной сигнализации. (Проектирование и монтаж пожарной сигнализации котельной)	январь 2024г	305 425,00	366 510,00
9	Проектирование системы антитеррора (периметр ограждения, освещение, сигнализация и видеонаблюдение)	январь 2024г	4 851 275,00	5 821 530,00
10	Реконструкция дымовой трубы котельной №1	январь 2024г	2 000 000,00	2 400 000,00
Итого по реконструкции котельной			36 654 683,34	43 985 620,00
Реконструкция участков сетей теплоснабжения г. Кыштым, котельная по ул. Ленина, 44а				
1	Реконструкция тепловой сети от НВ-28-5 до ТК-28-7, ввод в здание МУСО ЦПД «Горизонт» по улице Энгельса, №4 г. Кыштым Челябинской области от котельной №1 (ул. Ленина, 44а)	январь 2024г	592 491,67	710 990,00
2	Реконструкция тепловой сети от ТК-15(ул. Соц. Штурм) до ТК-15-2, от ТК-15-2 до ТК-15-3, от ТК-15-3 до ТК-15-4 (ул. Ю. Ичевой, № 175).	январь 2024г	11 594 258,33	13 913 110,00
3	Реконструкция тепловой сети от НВ-5 (ул.Челюскинцев,№53) до ТК-5-1 отТК-5-1 до ТК-5-2.от ТК-5-2 до ТК-5-2а,от ТК-5-2а до ТК-5-3,от ТК-5-3 до ТК-5-4 и ввод в МОУ СОШ №13,ввода в жилые дома №№	январь 2024г	21 468 075,00	25 761 690,00

	53,55по ул. Челюскинцев.			
4	Реконструкция участка трубопровод 2d350 мм от ТК17 (ул. Свердлова,115) до ТК-19 (ул. Ленина, 18). Капитальный ремонт трубопровода тепловой сети от ТК-19(ул. Свердлова, 98) до ТК-21 по ул. Горелова.	январь 2024г	12 933 808,33	15 520 570,00
5	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-21 (ул. Горелова) до ТК-23 (ул. Ленина).	январь 2024г	8 266 833,33	9 920 200,00
6	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК -23 (ул. Ленина) до ТК-28(ул. Фрунзе).	январь 2024г	15 279 208,33	18 335 050,00
7	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода на 2d150 мм от ТК 21(ул.Горелова,3) до МДОУ №18 по ул. Горелова.	январь 2024г	5 214 133,33	6 256 960,00
8	Реконструкция тепловых сетей d133 мм от НВ-7Б (ул.Демина,12) до домов № 2,4 по ул. Демина.	январь 2024г	5 202 316,67	6 242 780,00
9	Реконструкция тепловой сети от ТК-4-7 до ТК-4-7-6 и замена вводов в жилые дома № 30,32,34,36,36а,38 по ул. Ленина.	январь 2024г	8 863 733,33	10 636 480,00
10	Реконструкция тепловой сети от ТК-21-3 до ТК-21-4 и замена ввода в «СПО КРМТ» по ул.Ленина,13.	январь 2024г	3 708 458,33	4 450 150,00
11	Реконструкция тепловой сети от ТК-4-8 до ТК-4-8-7 и замена вводов в жилые дома № 49,47,45,43 по ул. Ленина, по ул. К Либкнехта,107.	январь 2024г	10 154 466,67	12 185 360,00
12	Реконструкция трубопровода тепловой сети от ТК-5-16 (ул. К. Либкнехта) до ТК-5-18 (ул. К. Либкнехта).	январь 2024г	4 529 966,67	5 435 960,00
13	Реконструкция трубопровода тепловой сети Ду426 мм – 104,0 м в помещении котельной;	январь 2024г	7 647 225,00	9 176 670,00
14	Реконструкция трубопровода от ТК-8 до ТК-10А	январь 2024г	23 339 508,33	28 007 410,00
Итого по реконструкции участков сетей теплоснабжения			138 794 483,32	166 553 380,00
ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ и СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ			175 449 166,66	210 539 000,00

Комиссия в составе:


 _____ А.А. Заикин

 _____ А.О. Коренькова

 _____ Э.А. Никитина

 _____ О.Ю. Бочегова

 _____ А.Ю. Чусова

 _____ Е.С. Власова

 _____ А.М. Топол